Утверждаю:

Директор филиала «Разрез ТулунУголь»

ООО «Компания «ВостСибУголь»

_____ Майоров Р.В.

«____»_____2024г

Копия:

Директору ООО «Центральный Склад Сибири»

Клочкову А.А.

АКТ

о результатах опытно-эксплуатационных испытаний пластичной смазки МС 4115-2Р на технике компании ООО «Компания ВостСибУголь» Разрез «ТулунУголь»

В период с 15.07.2024г по 20.08.2024г. в условиях эксплуатации техники в филиале «Разрез «ТулунУголь» ООО «Компания «ВостСибУголь» проводились испытания пластичной смазки МС 4115-2Р в автоматических централизованных системах смазки (АЦСС) экскаватора Hyundai R850 и погрузчика Hitachi ZW550.

Согласно программе испытаний, через 100, 200 и 500 моточасов с момента старта испытаний проводилась визуальная инспекция состояния узлов трения на предмет наличия/отсутствия продуктов износа, наличие/вытекание смазки, люфтов и прочих изменений в узлах смазки/трения оборудования, а также, проверялась прокачиваемость смазки по магистралям АЦСС,- за весь период проведения испытаний (наработка оборудования на смазке МС 4115-2Р составила 527 м/час на экскаваторе Hyundai R850 и 473 м/час на погрузчике Hitachi ZW550) никаких отклонений в работе узлов трения, а также системы АЦСС, неисправностей и поломок не обнаружено.

Вывод: Смазка МС 4115-2Р соответствует заявленным в технической документации характеристикам, полностью удовлетворяет требованиям по условиям работы экскаватора Hyundai R850 и погрузчика Hitachi ZW550 и допущена к применению в АЦСС оборудования ООО «Компания ВостСибУголь» Разрез «ТулунУголь».

Начальник участка спецтехники и оборудования

Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО "Компания "Востсибуголь"

_____Романкевич Е.А.

«21» августа 2024г