PEWETE
energy in motion


ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»

АКТ

О проведении испытаний
Многоцелевой литиевой смазки MC SPM 220-2
ООО «План Инвест»

от «03» декабря 2025г.

В рамках мероприятий по подбору оптимального смазочного материала, для смазывания и уплотнения сальникового узла системы верхнего привода бурильной установки DQ-40BQ, применялась синтетическая пластичная смазка MC SPM 220-2, производства компании ООО «смазка.ру» (поставщик компания ООО «Плант-Инвест»). Смазочный материал применялся в период с 20.09.2025 по 20.10.2025.



За данный период строительства скважины преждевременных выходов из строя уплотнений выявлено не было, после окончания бурения сальниковый узел был отревизирован, критичных износов не наблюдалось. Наработка составила 218 м/ч. Результат испытаний - без изменений геометрических параметров, с отсутствием разрушений и потери герметичности. Ранее для этих целей использовалась смазка Лукоил Синтофлекс 220-2.

Начальник СППРТО Грошев Д.В.