УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
«ВОЛМА-Абсалямово»
_____ А.Р. Бакиров
«21» 10 2025г.

АКТ

На высокотемпературное цепное масло от поставщика ООО «АМГ-ГРУП»

«20» октября 2025г.

с. Абсалямово

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
-Механик Прытков С.Л.;
-Инженер-механик Валиев Р.Ф.;
-Главный энергетик Гарифуллин А.Р.

Настоящим актом подтверждаем, что 13.10.2025 г. для смазки приводных цепей шести ярусного сушила линии ГКЛ, использовано высокотемпературное цепное масло от компании ООО «АМГ-ГРУП» RESURS PRO CHAIN 240.
Испытания проводились при следующих условиях:
- температура воздушного потока в максимальной точке достигает 320° С;
- минимальная точка воздушного потока 170° С;
- длина сушильной установки - 90 метров;
- время испытаний 4 часа, при полном обороте приводной цепи - 55 минут;
- подача смазки на цепь Пр 38.1 - капельная.

Решением комиссии по итогам проверки высокотемпературной цепной смазки от поставщика ООО «АМГ-ГРУП» было принято – полностью соответствует техническим требованиям, качество масла и смазки удовлетворительное.

Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Механик	Прытков С.Л.		20.10.2025
Инженер-механик	Валиев Р.Ф.		20.10.2025
Главный энергетик	Гарифуллин А.Р.		20.10.2025